

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮತಗಳು

Name of Construction & Repairs to culverts in T.Dasarahalli Ward No 15ರ
Work : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

20.00 ಲಕ್ಷಗಳು

015-18-000027

EE/DD/AS/564/17-18


EE/DZ/TS/399/17-18

P-Code 1771

Dt.29.11.2017

Dt.30.11.2017

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಡಿ.ವಿ.ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ದಿ.12.03.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ
ಅದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿ.28.03.2018 ರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ.01.06.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ,
ದಿ.28.08.2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಶಿ.6. ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.